

A. Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena v souladu s § 5, odst. 2, písm. a) kontrolního řádu předložením pověření ke kontrole č. j.: 021404/2021/KUSK, ze dne 11. 2. 2021 kontrolované osobě, a to dne 19. 2. 2021. Zároveň byl pořízen Zápis o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě č. j.: 021406/2021/KUSK.

B. Průběh kontroly

V průběhu kontroly byly zkontrolovány podklady týkající se realizované akce/projektu (dále také „akce“) a ověřeny povinnosti kontrolované osoby (žadatele o dotaci), vyplývající z Programu 2017-2020 a dokumentů, které jsou nedílnou součástí tohoto programu, schválených Zastupitelstvem Středočeského kraje, usnesením č. 015-04/2017/ZK, ze dne 7. 3. 2017, a dále ze Smlouvy o poskytnutí dotace.

Dále byla provedena kontrola na místě realizace akce a byla pořízena fotodokumentace. Průběh akce je doložen v dokladech, které byly předány příjemcem dotace v rámci Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce (dále také „Dokumentace ZVA“).

Základní finanční údaje akce:

Příjemce dotace je na základě výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem **investiční dotace** v maximální výši **757 000,00 Kč**.

Celkové **předpokládané finanční náklady** na realizaci akce uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace, včetně finanční spoluúčasti příjemce dotace, činily **946 303,00 Kč včetně DPH**.

Celkové **skutečné náklady** dokončené akce vykázal příjemce dotace v Dokumentaci ZVA a také v doložených účetních dokladech ve výši **950 545,22 Kč včetně DPH**.

Poznámka:

Kontrolovaná osoba je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

C. Podklady ke kontrole

a) Dokumenty, které byly součástí složky o dotaci vedené u poskytovatele dotace:

1. Žádost o poskytnutí dotace z Fondu obnovy venkova včetně příloh (žádost byla doručena na Krajský úřad Středočeského kraje dne 11. 3. 2020, pod č. j.: 041521/2020/KUSK; elektronicky byla žádost vygenerována dne 9. 3. 2020).
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; evidenční číslo smlouvy S-3259/ŘDP/2020; uzavřená dne 16. 6. 2020; maximální výše dotace 757 000,00 Kč.
3. Informativní dopis o proplacení dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova ze dne 24. 6. 2020, č. j.: 083800/2020/KUSK.
4. Informační dopis o schválení přijetí dotace zastupitelstvem obce Hrusice usnesením č. 20/05/03 dne 12. 5. 2020.
5. Smlouva o dílo č. VZHURU-01/2020 – Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích; zhotovitel díla MIDWEST INVEST s.r.o., IČ: 040 84 845; cena díla 736 614,00 Kč bez DPH/891 303,00 Kč včetně DPH; datum uzavření smlouvy 15. 1. 2020.

6. Rozhodnutí stavební povolení pro akci Revitalizace ohradní zdi kostela sv. Václava v Hrusicích vydal Městský úřad Mnichovice – stavební úřad dne 28. 3. 2019 pod č.j. MUMN/1551/2019/pats.
7. Zápis z 12. jednání zastupitelstva obce Hrusice ze dne 14. 1. 2020, kde usnesením č. 20/01/04 schválila dodavatelskou smlouvu se společností MIDWEST INVEST s.r.o.
8. Příkazní smlouva o výkonu stavebního dozoru, příkazník společnost SBE – TANDEMBAITs s.r.o., IČ: 275 14 919; předmět smlouvy stavební dozor rámci stavby Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích; smlouva uzavřená dne 20. 1. 2020.
9. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu stavebního dozoru, příkazník společnost SBE – TANDEMBAITs s.r.o., IČ: 275 14 919; předmět smlouvy stanovení maximální ceny díla 55 000,00 Kč bez DPH; smlouva uzavřena dne 6. 3. 2020.
10. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce, včetně příloh, bylo doručeno na Krajský úřad Středočeského kraje dne 2. 11. 2020 pod č. j.: 154606/2020/KUSK a obsahovalo:
 - protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla,
 - daňové doklady a výpisy z bankovního účtu,
 - pozvánka na předání akce s doručenkou datové zprávy

b) Dokumenty, které byly předány kontrolní skupině v rámci kontroly příjemcem dotace:

1. Dokumentace k výběrovému řízení – pořízená fotodokumentace.
2. Kolaudační souhlas vydal Městský úřad Mnichovice – stavební úřad dne 24. 2. 2021 pod č. j.: MUMN/966/2021/pats – dne 26. 2. 2021 zaslán elektronicky.
3. Účetní sestava na příjem dotace – dne 12. 3. 2021 zasláno elektronicky.
4. Účetní sestavy na výdej dotace a vlastních zdrojů – dne 31. 3. 2021 zasláno elektronicky.

D. Kontrolní zjištění:

Výchozí stav:

Kontrolovaná osoba na základě zveřejněného Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova pro rok 2017-2020 doručila na Krajský úřad Středočeského kraje, žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova, Tematického zadání „Obnova venkova“ na akci „**Revitalizace zdi kolem kostela Sv. Václava v Hrusicích**“ v rámci Oblasti podpory „Veřejné prostranství“. Kontrolovaná osoba na základě popisu a způsobu realizace akce a navrženého závazného parametru akce (analýzy charakteru dotace) požádala Středočeský kraj (poskytovatele dotace) o poskytnutí investiční dotace ve výši 757 000,00 Kč.

O poskytnutí dotace kontrolované osobě rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 20. 4. 2020, usnesením č. 009-23/2020/ZK. Výše uvedené akci bylo přiděleno evidenční číslo **FOV/OBV/039630/2019**.

Na základě shora uvedené žádosti o poskytnutí dotace byla mezi Středočeským krajem (poskytovatel dotace) a kontrolovanou osobou (žadatel o dotaci) uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.

Hodnocení povinností kontrolované osoby vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace

- a) **Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací akce, tj. pouze na realizaci akce, a to hospodárně** (dle Čl. 3, odst. 3, písm. a) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Výchozí stav:

Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace na akci „Revitalizace zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích“.

Účel akce: Oprava obvodové zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích. Došlo ke zhroucení části zdi na sousední pozemek. Z toho důvodu některé úseky zdi budou nově vystaveny a u dalších bude potřeba vyspravit plochy s narušenými omítkami a materiálově i vzhledově sjednotit korunu celé ohradní zdi.

V souladu s výše uvedenou specifikací akce byl v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace **sjednán závazný parametr akce.**

Zjištění:

Kontrolní skupina na místě kontroly ověřila, že příjemce dotace použil dotaci ke sjednanému účelu, který je popsán ve výchozí situaci, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace.

Specifikace akce, uvedená ve Smlouvě o poskytnutí dotace, byla dodržena. Dále byl dodržen závazný parametr akce (podrobněji popsáno v části kontrolního zjištění pod bodem D, písm. g) tohoto protokolu), který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace.

V návaznosti na zjištění pod bodem D, písm. f) tohoto protokolu skupina konstatuje, že poskytnutá dotace z FOV za období 2017-2020 byla použita hospodárně.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

- b) **Ukončit realizaci akce nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu této smlouvy, nepovolí-li Poskytovatel jinak** (dle Čl. 3, odst. 3, písm. b) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena dne 16. 6. 2020.

Kontrolovaná osoba předložila Rozhodnutí stavební povolení pro akci Revitalizace ohradní zdi kostela sv. Václava v Hrusicích, které vydal Městský úřad Mnichovice – stavební úřad dne 28. 3. 2019 pod č. j. MUMN/1551/2019/pats.

U stavební akce se stavebního povolení je za ukončení akce považováno získání kolaudačního souhlasu (dle Čl. 1, odst. 3, písm. f) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Kontrolovaná osoba předložila Kolaudační souhlas k akci Revitalizace ohradní zdi kostela sv. Václava v Hrusicích, který pod č. j.: MUMN/966/2021/pats dne 24. 2. 2021 vydal Městský úřad Mnichovice stavební úřad. Tímto dnem byla akce ukončena.

Akce byla ukončena ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

- c) Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha akce dovoluje, že akce byla realizována s finančním příspěvím Středočeského kraje, a to včetně uvedení loga Středočeského kraje (dle Čl. 3, odst. 3, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Kontrolovaná osoba informovala o spolufinancování akce ve zpravodaji Hlas Hrusic (leden 2021). Na místě realizace akce je umístěna informativní tabule o realizaci akce s finančním příspěvím Středočeského kraje (viz příloha č. 1 fotodokumentace akce).

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

- d) Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a oddělené sledování přijatých a použitých peněžních prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku 812 (dle Čl. 3, odst. 3, písm. d) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Kontrolní skupině byly ke dni vyhotovení tohoto protokolu předloženy účetní sestavy o zaúčtování dotace. Z doložených podkladů je zřejmé oddělené účtování o dotaci, tj. oddělené sledování přijatých a použitých finančních prostředků účelové dotace s uvedením přiděleného účelového znaku (dále jen „ÚZ“) tak, že:

- v příjmu jsou investiční finanční prostředky účtovány na položce 4222 s uvedením ÚZ 812.
- ve výdeji je investiční dotace účtována na položce 6121, s uvedením ÚZ 812

Účtování o příjmu dotace – PŘIJATO (výpis z účetnictví)			
Datum převodu	Účelový znak	Druhové třídění	Přijatá částka v Kč
25. 6. 2020	812	4222	757 000,00 Kč

Poskytovatel dotace, v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace (Čl. 3, odst. 2), převedl příjemci dotace částku ve výši 757 000,00 Kč, což je 100 % poskytnuté dotace.

Účtování o výdaji dotace – UHRAZENO (výpis z účetnictví)							
Číslo dokladu, datum úhrady, účel výdaje	Uhrazená částka celkem (Kč)	Z dotace SK (Kč)		ÚZ	Druhové třídění	Odvětvové třídění	Dodavatel
		Spoluúčást příjemce (Kč)					
20200006 5. 3. 2020 poradenská a kontrolní činnost	14 000,00	-		x	x	x	SBE – TANDEMBAITS s.r.o. IČ: 275 14 919
		14 000,00					
20200007 6. 4. 2020 poradenská a kontrolní činnost	7 000,00	-		x	x	x	SBE – TANDEMBAITS s.r.o. IČ: 275 14 919
		7 000,00					
20200010 5. 5. 2020 poradenská a kontrolní činnost	7 000,00	-		x	x	x	SBE – TANDEMBAITS s.r.o. IČ: 275 14 919
		7 000,00					
20200014 9. 7. 2020 poradenská a kontrolní činnost	14 000,00			x	x	x	SBE – TANDEMBAITS s.r.o. IČ: 275 14 919
		14 000,00					
2020001	248 148,09	113 845,37		812	2221	6121	MIDWEST

6. 2. 2020 práce dle SoD		134 302,72				INVEST s.r.o. IČ: 040 84 845
2020002 5. 3. 2020 práce dle SoD	274 019,08	274 019,08	812	2221	6121	MIDWEST INVEST s.r.o. IČ: 040 84 845
		-				
2020003 15. 4. 2020 práce dle SoD	176 168,14	176 168,14	812	2221	6121	MIDWEST INVEST s.r.o. IČ: 040 84 845
		-				
2020004 14. 5. 2020 práce dle SoD	115 570,55	115 570,55	812	2221	6121	MIDWEST INVEST s.r.o. IČ: 040 84 845
		-				
2020005 27. 7. 2020 práce dle SoD	77 396,86	77 396,86	812	2221	6121	MIDWEST INVEST s.r.o. IČ: 040 84 845
		-				
200432 15. 7. 2020 arheologický výzkum-dohled	17 242,50	-	x	x	x	Ústav arch.pam .péče Stř. Čech IČ: 492 76 433
		17 242,50				
Celkem uhrazeno	950 545,22	Celkem z dotace pod ÚZ 812		757 000,00		
		Celkem spoluúčast		193 545,22		

Celkové skutečné náklady dokončené akce byly ve výši 950 545,00 Kč včetně DPH. **Vlastní a jiné prostředky příjemce** dotace na financování nákladů akce činily 193 545,22 Kč, což je 20,36 % z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci akce. **Minimální finanční spoluúčast** (ve výši 20 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů akce) **příjemce dotace tak byla dodržena.**

Kontrolní skupina konstatuje, že příjemce dotace doložil řádné a oddělené sledování přijatých a použitých finančních prostředků účelové dotace.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

- e) **Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Dále nesmí být po dobu 5 let ode dne ukončení projektu narušen jinou stavební činností. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje (dle Čl. 3, odst. 3, písm. e) Smlouvy o poskytnutí dotace).**

Zjištění:

Kontrolou bylo ověřeno, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace poskytnuté dle Smlouvy o poskytnutí dotace, není a nebyl převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat, či využíván k jinému účelu (dne 19. 2. 2021 ověřeno v elektronickém nahlížení do katastru nemovitostí).

Kontrolní skupina na místě zjistila, že příjemce dotace neporušuje závazek vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace a výše uvedenou podmínku Smlouvy o poskytnutí dotace dodržuje.

- f) **Provést výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při výběrovém řízení musí Příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny s váhou**

minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80 % u veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce (dle Čl. 3, odst. 3, písm. f) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé. U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převyšuje 200 000,00 Kč bez DPH, je příjemce povinen uveřejnit předmětnou veřejnou zakázku na profilu zadavatele s umožněním neomezeného dálkového přístupu, a to po dobu minimálně 15 dnů (dle Čl. 3, odst. 3, písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Kontrolovaná osoba realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích“.

Jednalo se veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) na stavební práce, zadávanou podle ustanovení § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek s dodržением zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle ustanovení § 6, odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Veřejná zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-ohradni-zdi-kolem-kostela-sv-vaclava-v-hrusicich>, a to dne 22. 10. 2019.

Dle Informací o veřejné zakázce uvedených na profilu zadavatele bylo datum ukončení příjmu nabídek dne 22. 11. 2019.

V termínu byly doručeny následující nabídky:

- MIDWEST INVEST s.r.o., nabídková cena 736 613,57 Kč bez DPH/891 303,00 Kč s DPH
- TBPK – INVESTMENT s.r.o., nabídková cena 776 428,09 Kč bez DPH/939 478,00 Kč s DPH
- BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., nabídková cena 826 285,31 Kč bez DPH/999 806,00 Kč s DPH
- SAPS s.r.o., nabídková cena 1 116 348,00 Kč bez DPH/1 350 781,00 Kč s DPH

Kontrolovaná osoba předložila dokumenty s názvem Vyhlášení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu – Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích ze dnů 22. 11. 2019 a 4. 12. 2019, ve kterých komise posoudila nabídky a jako vítěze vyhodnotila cenově nejvýhodnější nabídku společnosti MIDWEST INVEST s.r.o.

Kontrolovaná osoba předložila Zápis z 12. jednání zastupitelstva obce Hrusice ze dne 14. 1. 2020, kde usnesením č. 20/01/04 byla schválena dodavatelská smlouva se společností MIDWEST INVEST s.r.o.

Následně byla dne 15. 1. 2020 uzavřena s vítěznou společností smlouva o dílo (předmět díla: revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích; celková cena díla: 736 614,00 Kč bez DPH/891 303,00 Kč včetně DPH).

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

g) Dodržet minimální hodnoty závazných parametrů, stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace (dle Čl. 3, odst. 3, písm. i) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace byl sjednán závazný parametr akce, a to:

- hřbitovní zeď (popis závazného parametru), 115 (množství jednotek parametru), bm (jednotka parametru)

Kontrolovaná osoba předložila rozhodnutí – stavební povolení s povolením stavby dle projektové dokumentace vypracované Ing. Richardem Houškou, ČKAIT 0000781. Dále předložila kolaudační souhlas s konstatováním, že stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace a je dokončena.

Kontrolovaná osoba předložila půdorys ohradní zdi (D.1.1ASŘ_06_Pūdorys_novýstav, zpracovatel projektové dokumentace Ing Richard Houška ČKAIT 0000781) v celkové délce 123,18 m. Ohradní zeď je zde rozdělena do čtyř částí, na kterých byly (dle předložených dokumentů) provedeny revitalizační práce, včetně výstavby nové zdi v druhé části.

V průběhu kontroly byla pořízena fotodokumentace revitalizované zdi, která je přílohou tohoto protokolu.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

h) Zajistit uspořádání veřejného ukončení realizace akce v místě její realizace s cílem informovat veřejnost o realizaci akce a přínosech akce a tři týdny před konáním veřejného ukončení realizace akce zaslat písemnou pozvánku na toto veřejné ukončení realizace akce na adresu Odboru Kancelář hejtmanky Krajského úřadu Středočeského kraje a umožnit tak zástupcům poskytovatele volný vstup (dle Čl. 3, odst. 3, písm. j) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Pozvánka na předání akce „Revitalizace ohradní zdi kolem kostela sv. Václava v Hrusicích dne 15. 9. 2020 v 9:00 hodin byla na Středočeský kraj zaslána datovou zprávou dne 19. 8. 2020.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

i) Zpracovat a předložit (doručit) poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor řízení dotačních projektů, a to do 60 dnů od ukončení akce nebo do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to v té lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí později (dle Čl. 3, odst. 3, písm. k) Smlouvy o poskytnutí dotace).

Zjištění:

Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace byla uzavřena dne 16. 6. 2020.

K ukončení realizace akce došlo, s odkazem na bod D, písmeno b) protokolu, dne 24. 2. 2021.

Příjemce dotace zpracoval a předložil (doručil) poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce dne 2. 11. 2020 pod č. j. 154606/2020/KUSK.

Tento závazek ze Smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemcem dotace splněn.

E. Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:

Nebyly zjištěny nedostatky.

F. Závěr:

Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem a příjemce dotace splnil a plní své závazky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace.

Kontrolovaná osoba poskytla plnou součinnost k provedení kontroly.

Poučení:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat, ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, na adrese: Středočeský kraj Krajský úřad, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Tento protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích (originálech), přičemž jedno vyhotovení protokolu je určeno kontrolované osobě a druhé vyhotovení protokolu je určeno kontrolnímu orgánu.

G. Ukončení kontroly:

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly před jejím ukončením vráceny.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12, odst. 1, písm. g) kontrolního řádu bylo elektronické zaslání účetních sestav, a to dne 31. 3. 2021.

Počet stran protokolu: 10 z toho počet stran příloh: 1

Protokol byl vyhotoven dne: 15. 4. 2021.

Kontrolu provedli:

vedoucí kontrolní skupiny: **Ing. Petr Šimandl**

člen kontrolní skupiny: **Pavel Krejča**

FOTODOKUMENTACE

Akce „Revitalizace zdi kolem kostela Sv. Václava v Hrusicích“

